

И.о. главного врача КГБУЗ ККПТД №1
А.В. Пестеренко
2025 г.



**План-график
подготовки учреждения к осенне-зимнему периоду 2025-2026гг
КГБУЗ ККПТД №1(Филиал№10)**

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата исполнения	Примечание
1	Текущий ремонт водозаборного сооружения: Наружный ремонт помещения пультовой: Ремонт фундамента.	Май	
2	Текущий ремонт внутренних сетей системы отопления : Лечебные корпус: №1 Замена стояка отопления помещение душевой, установка отсекающих кранов на стояке. №2 Замена отсекающих кранов на стояках №3 Замена отсекающих кранов на стояках №4 Установка отсекающих кранов на стояках. Гаражи замена кранов на отоплении.	Июль 2025г	
3	Опрессовка клапанов: Котлы отопления №1,№2,№3 Котлы ГВС №4,№5,	26.06.2025г 27.06.2025г.	
4	Очистка продувка, промывка котлов КВр №2, №3 . Котлы ГВС №4,№5	26.06.2025г 26.06.2025г	
5	Ремонт сетевых насосов КМ80-50-200. Сетевой насос ст№3. №4 Замена подшипников. Ревизия насосов: Набивка сальниковых уплотнителей. Очистка от пыли и солевых отложений. Смазка насосов.	8.07.2025- 18.07.2025гг	
6	Текущий ремонт системы холодного и горячего водоснабжения Частичная замена стальных труб на пропилен с заменой запорной арматуры.	26.05.2025г 15.08.2025г	
7	Ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения Утепление наружного трубопровода. Утепление входящих и выходящих трубопроводов в тепловых колодцах	10.06.2025г- 26.08.2025г	

	Установка люков на колодцы		
8	Ревизия запорной арматуры и замена вентилей, задвижек	01.06.2025- 01.07.2025г	
9	Промывка и гидравлическое испытание внутренних сетей отопительной системы	15.06.2025г	
10	Опрессовка наружных тепловых сетей	15.06.2025	
11	Утепление теплового контура (крыши, оконные и дверные блоки)	10.09.2025г	
12	Плановые ремонтные работы отопительных котлов и котельного оборудования. Очистка от пыли и сажи, ремонт наружной обмуровки, колосниковых решеток. Ремонт внутренней обмуровки.	26.05.2025г 26.08.2025г	
13	Монтаж Котла отопления КВр-1,0 Ввод в эксплуатацию.	24.02.2025г 01.06.2025.г	
14	Устранения ранее выявленных замечаний при прохождении предыдущих трех отопительных периодов.	09.01.2025г 29.08.2025г	
15	Обеспечение запасом основного и резервного топлива Контракт № Ф.2024.000355 от 23.08.2024г. Согласно графика поставки.	2025 гг	
16	Аттестация ответственных лиц на знание правил технической эксплуатации котельных	15.05.2025г 28.11.2025г	
17	Подписание акта, паспорта готовности котельной, к ОЗП 2025-2026гг	15.09.2025	
18	Ремонт- ревизия котельного оборудования ГВС . Расширительный бак Запорная арматура. Колосниковые решетки.	26.05.2025 15.09.2025	
19	Разработка проектно-сметной документации на ремонт здания котельной	2025г	
20	Обслуживание резервного источника питания ДЭУ-100 ; АД-30С-Т400 Согласно контракта от 28.01.2025г №037 ООО Интеграл	28.01.2025г- 31.12.2025г	
21	Режимно-наладочные испытания котла №1 С разработкой режимных карт.	Август- Сентябрь 2025г	

Заведующий филиалом

С.М.Зарецкая

Булков Анатолий Васильевич 8(39132) 79-2-26