

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»**

УТВЕРЖДАЮ:


Первый заместитель
директора-главный инженер
И.В. Черменёв
« 07 » 04 2025

**План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026 гг.
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024
Котельной с. Тесь**

Населенный пункт с. Тесь
Красноярского края, Минусинский район

Установленная (проектная) мощность котельной: 6,192 Гкал/час
Расчетный температурный график сетевой воды (прямая/обратная): 95/70 °С
Дымовая труба №1: Материал: Стальная

Высота, м 20
Диаметр, мм 630

Дымовая труба №2: Материал: Стальная
Высота, м 20
Диаметр, мм 630

Топливо (основное) Уголь бурый ЗБОМ
Топливо (резервное) Уголь бурый ЗБОМ
Год ввода в эксплуатацию котельной 2018

Технические данные котельной

Показатель	Номер котла										Всего по котельной
	КВа- 0,8 Б/К	КВа- 0,8 Б/К	КВа- 0,8 Б/К	КВа- 0,8 Б/К	КВа- 0,8 Б/К	КВа- 0,8 Б/К	КВа- 0,8 Б/К	КВа- 0,8 Б/К	КВа- 0,8 Б/К	КВа- 0,8 Б/К	
Марка котла											
Установленная мощность (проектная), Гкал/час	0,688	0,688	0,688	0,688	0,688	0,688	0,688	0,688	0,688	0,688	6,192
Паспортный к.п.д.	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	
Год ввода в эксплуатацию, год	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
Год проведения последних наладочных работ	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	

Мероприятия организационного характера

Укомплектование обслуживающим персоналом и средствами индивидуальной защиты	При необходимости
Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание и эксплуатацию, в т. ч. знаний норм по охране труда	При необходимости (для вновь принятых работников и при окончании срока)
Организация и проведение периодической проверки узла учета	При необходимости (при окончании срока)

Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций, графиков противопоаварийных/противопожарных тренировок	Постоянно (разработка инструкций графиков при окончания срока)
Разработка эксплуатационных режимов и ТТ	Срок выполнения: 01.04.2025 - 31.08.2025
Мероприятия технического характера	
Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы за прошедший период	Срок выполнения: 01.01.2025 - 31.12.2025
Техническое освидетельствование и диагностирование оборудования	Срок выполнения: 01.01.2025 - 31.12.2025 (при необходимости)
Проведение промывки и гидравлических испытаний оборудования котельной	Срок выполнения: межотопительный период
Проведение гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей	Срок выполнения: межотопительный период
Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб	Срок выполнения: межотопительный период
Комплексное опробование оборудования	Срок выполнения: межотопительный период
Подготовка к отопительному периоду	
Реализация мероприятий ремонтной программы:	
- Текущие обслуживание основного, вспомогательного и электрооборудования котельной (котлы, вентиляторы, дымососы, насосы, эл. двигателя)	Срок выполнения: межотопительный период
- Текущий ремонт основного, вспомогательного и электрооборудования котельной (ремонт шнека горячего-1 пгт, замена торцевых уплотнений насосов)	Срок выполнения: межотопительный период
Заключение договоров поставки топлива	Срок выполнения: постоянно (при необходимости)
Создание нормативного запаса топлива	Срок выполнения: до начала отопительного периода

Заместитель главного инженера -
начальник службы эксплуатации



Сорокин И. М.